



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 9897
” 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012
” 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități”
Beneficiar: Primăria com.Mănoilești;
Localizare: com.Mănoilești, com.Florițoaia Veche, com.Alexeevca, s.Unțești, s.Cetireni, r-nul Ungheni
Perioada de implementare: 36 luni
Perioada de executare a proiectului: 23 februarie 2012 – 22 mai 2015

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanțare – 23 128,91 mii lei dintre care din sursele FNDR – 19 628,91 mii lei iar 3 500,00 mii lei contribuția proprie a primăriilor partenere pentru proiectele interne. Această sumă a fost aprobată prin decizia CNCDR nr.5/12 din 23.02.2012;

După elaborarea documentației de proiect a fost luată decizia de a accepta spe finanțare și tronsoane din proiectele interne al localităților, astfel suma totală a proiectului din sursele FNDR a fost majorată pînă la 24 522,0 mii lei, sumă aprobată prin decizia CNCDR nr.12/13 din 20.12.2013.

În procesul de execuție a lucrărilor s-au atestat o serie de lucrări adăugătoare și volume care nu au fost incluse în devizul inițial, dar fără de care obiectivele proiectului nu ar fi atinse astfel suma totală din sursele FNDR a fost majorată pînă la 28 873,33 mii lei (decizia CNCDR nr.2/15 din 29.04.2015).

Suma finanțată de FNDR: 28 844,21 mii lei;

Contribuția proprie: 3 905,88 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 28 844,21 mii lei;

Din contribuție au fost valorificate 3 905,88 mii lei.

Scopul proiectului :

La moment începerii proiectului locuitorii regiunii celor 5 comune: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetireni și Florițoaia Veche din raionul Ungheni erau lipsiți de un lucru elementar, care stă la baza satisfacerii nevoilor umane de zi cu zi - apa potabilă. Prin intermediul proiectului cei 12 mii locuitori din comunele vizate de proiect capătă accesul la apa potabila și servicii de calitate.

Prin implementarea Proiectului dat și a activităților care au avut loc, se vor elimina constrângerile majore legate de lipsa apei potabile. Astfel populația va putea beneficia fără impedimente de apă de calitate; maturii și copiii vor fi scutiți de pericolul îmbolnăvirilor grave; instituțiile publice ca grădinițele, școlile, punctele medicale își vor desfășura activitatea eficient; agenții economici vor putea practica o activități mai profitabile; economiile locale se vor dezvolta, contribuind într-o perioadă scurtă la relansarea economică în regiune.

Obiectivul general:

- Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni, prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă.

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

1. Semnarea acordului de parteneriat și selectarea companiei de construcție.
2. Organizarea lucrărilor de construcție a stației de tratare, apeductului și rezervoarelor de apă potabilă.
3. Elaborarea planului de asigurare a durabilității sistemului de aprovizionare cu apă creat.



Analiza traseului viitorului apeduct înainte de proiectare, anul 2012



Lucrări de construcție a platformei de fundație pentru stația de tratare, anul 2013



Montarea aducțiunii spre stația de tratare, anul 2013



Montarea utilajului stației de tratare, anul 2013



Rezervoarele de apă cu $V=50$ m.c fiecare, com.Florițoaia Veche, anul 2014



Construcția rezervoarelor cu $V=100$ m.c fiecare, s.Alexeevca, anul 2014



Stația de tratare și turnul de apă potabilă construite în cadrul proiectului, anul 2014



Construcția rezervoarelor de apă potabilă cu $V=200$ m.c fiecare, s.Unțești, anul 2014



Ședință de evaluare a impactului proiectului, CR Ungheni, anul 2014



Vizită de monitorizare în cadrul proiectului, rezervoarele din s.Cetireni, anul 2014



Recepția finală în
cadrul LOT IV al obiectului, anul 2015

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Localități beneficiare de sistemul de distribuție a apei	12 localități beneficiare	Realizat 100%
2.	Lungimea apeductului construit, inclusiv:		
	Regional	43,096 km	Lungimea apeductului construit a crescut de la 23,1 km la 43, 096 km pe baza tronsoanelor interne pe localități (de la rezervoarele construite până la o instituție publică din fiecare localitate).
3.	Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu apa si servicii canalizare:	2400 m.c/zi	Realizat 100%
4.	Stații de tratare a apei construite	1 stație de tratare a apei	Realizat 100%
5.	Volumul de apa mediu, m3/luna	136 227 m.c/lună	La moment sunt livrați doar 30 m.c/lună deoarece încă nu s-a efectuat transmiterea sistemului unei întreprinderi care să efectueze conectarea consumatorilor casnici și să livreze apa. Acest indicator va fi atins atunci când toate gospodăriile casnice și instituțiile publice din localitățile date vor fi conectate la sistemul de distribuție.
6.	Persoane informate	12 000 persoane	Realizat 100%
7.	Companie de conștientizare si informare, inclusive:		
	emisiuni radio/TV	2 emisiuni	12 emisiuni
	publicații in presa locala si naționala	3 publicații	15 publicații
	conferințe de presa	2 conferințe de presă	1 conferință de presă (la momentul semnării acordului de parteneriat)
	buclete informaționale	2500 buclete	1500 buclete (numărul bucletelor a fost redus, iar din economia formată au fost montate mai multe

			postere și bannere pentru companii de conștientizare)
	postere informaționale	1 postere	25 postere
	bannere pentru companii de conștientizare	2 bannere	9 bannere
	Indicatori de rezultat		
1.	Locuri noi de munca create, inclusiv:		
	pe termen scurt	5 locuri de muncă	Au fost create 3 locuri de muncă pe termen scurt
2.	Conexiuni la rețelele construite, inclusiv:		
	agenți economici	30 agenți economici	3 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)
	instituții publice	28 instituții publice	7 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)
	gospodarii casnice	4088 gospodării casnice	537 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)
3.	Populația cu acces îmbunătățit la serviciile de apă potabilă	12 000 oameni	La moment nimeni nu beneficiază de apă potabilă deoarece apa ce trece prin stație nu este supusă tuturor treptelor de tratare din cauza numărului mic de gospodării conectate. Apa va fi tratată corespunzător atunci când numărul persoanelor conectate va permite o sustenabilitate financiară. La moment apa livrată este tehnică și se utilizează în modul corespunzător.

Recepția finală a obiectului:

Recepția finală a lucrărilor a fost efectuată pentru fiecare lot în parte, astfel pentru LOT I,II recepția finală a avut loc la data de 05.11.2014.

Pentru Lot III recepția finală a avut loc la data de 24.12.2014 iar pentru LOT IV la data de 22.05.2015.

Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului de către primăria com.Mănoilești și localitățile partenere a fost semnat un contract de societate civilă. De asemenea a fost elaborat un plan pentru asigurarea durabilității, urmează ca acesta să fie aprobat în cadrul ședinței consiliului local.

Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria com.Mănoilești și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cât și serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general „Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni, prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă” al proiectului ”12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități” a fost atins parțial, deoarece toate lucrările au fost realizate însă apă potabilă la moment nu este livrată consumatorilor. Această problemă este cauzată de incertitudinile la nivel de Autorități Locale în ceea ce ține de întreprinderea care să gestioneze sistemul, fapt ce face imposibilă conectarea populației și livrarea apei potabile. Totuși aplicantul și partenerii au semnat un contract de societate civilă și în prezent au elaborat un plan de asigurare a durabilității care urmează să fie aprobat în cadrul ședinței Consiliului Local. Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost inițiate în anul 2013 și finalizate în anul 2015. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 36 luni, însă implementarea proiectului a durat 39 de luni, deoarece în afară de execuția lucrărilor de construcție de către ADR Centru au fost contractate și lucrările de proiectare care au durat mai mult decât a fost planificat de asemenea au fost întârzieri din partea operatorului economic care a realizat LOT IV al proiectului în procesul de execuție a lucrărilor de construcție.

Conform Actului de primire-predare nr.5 din 26.06.2012 aplicantului i-au fost transmise panourile informative. Prin Actul de primire-predare nr.16 din 30.12.2012 și factura seria HB nr.1469313 au fost transmise pliantele și mobilierul pentru extinderea întreprinderii municipale. Prin actele nr.1 și nr.2 din 02.01.2014 au fost transmise bunurile și serviciile create în cadrul LOT I, II al proiectului precum și campania de conștientizare (ambele prin factura seria WH nr.0254515). Prin actul de primire-predare nr.3/15 din 23.02.2015 și factura fiscală seria EWAB nr.000106268 au fost transmise bunurile și serviciile create în cadrul LOT III al obiectului. Prin actul de primire-predare nr.4/15 din 14.08.2015 și factura fiscală seria EWAB nr.000262798 au fost transmise bunurile create în cadrul LOT IV al obiectului.

Astfel bunurile și lucrările obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia aplicantului, primăria com.Mănoilești, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.

Coordonat:

Director ADRCentru

Tudor Meșina

Șef secție Managementul Proiectelor

Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect

Marina Secrieru