

Raport proiect finalizat

Proiectul: „*Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din regiunea Centru - acces direct la magistrala națională,*”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Beneficiar: Primăria com. Răzeni;
Localizare: raioanele: Ialoveni, Căușeni, Cimișlia; localitățile: com. Răzeni – s. Răzeni și s. Mileștii Noi; com. Gangura – s. Gangura, s. Alexandrovca, s. Misovca și s. Homuteanovca; s. Cărbuna; or. Căinari
Perioada de implementare: 24 luni
Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar): 22 ianuarie 2012
<i>Suma totală a proiectului: 121 579,10 mii lei</i>
<i>Suma finanțată de FNDR: 9 476,37 mii lei</i>
<i>Cofinanțatori: nu sunt.</i>

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanțare- 60 900,00 mii lei inclusiv contribuția proprie 920,00 mii lei; suma s-a modificat după actualizarea devizului general al proiectului ajungând la suma de 121 579,10 mii lei. Suma finanțată de FNDR: 9 476,37 mii lei. Proiectul prevede dezvoltarea infrastructurii de drum pentru 8 localități mici și mijlocii (Răzeni, Gangura, Mileștii Noi, Misovca, Homuteanovca, Alexandrovca, orașul Căinari) cu o dezvoltare economică precară și care sunt dezavantajate prin lipsa de acces către administrațiile centrale, alte localități, piața de desfacere a mărfurilor. Proiectul corespunde direct priorității nr. 1: Reabilitarea infrastructurii fizice deoarece prevede nemijlocit construcția unei porțiuni de drum. Obiectivul proiectului prevede indirect și alte 2 priorități Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale, Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice din considerentul, că porțiunea de drum ofera posibilitate agenților economici de a ajunge la magistrala Chișinău-Reni, la piața de desfacere a marfurilor în orașul Chișinău, oferirea agenților de turism oportunități de dezvoltare a turismului de weekend în zona Padurea de la Răzeni.

Obiectivul general al proiectului:

Construcția capitală a porțiunii de drum de 20.3 km - acces direct la magistrala de rang internațional.

Activități majore realizate în cadrul proiectului:

- realizarea lucrărilor la obiectul „Construcția capitală a drumului Gangura-M3 (sectorul Mileștii Noi-Gangura) 2230m”;

Măsurile întreprinse în vederea asigurării durabilității proiectului:

Beneficiarul până la moment nu a transmis către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor porțiunea de drum în variantă albă (macadam ordinar) ce a fost construită în cadrul proiectului din cauza legislației imprecise în sectorul dat.

Situația la zi:

Porțiunea de drum construită în cadrul proiectului este la moment în stare bună de funcționare. Serviciile de proiectare pentru obiectul „Reabilitarea drumului R29 Bender – Căinari – Răzeni M3, km43+908 – km 55+328 cu acces spre Mileștii Noi L546” ce au costul de 758,00 mii lei până la moment nu au fost transmise către aplicant.

Concluzii:

Obiectivul general „Construcția capitală a porțiunii de drum de 20.3 km - acces direct la magistrala de rang internațional” al proiectului ”Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din regiunea Centru - acces direct la magistrala națională” nu a fost atins și realizat cu succes deoarece a rămas de finalizat obiectul „Construcția drumului Gangura – M3 (sectorul Mileștii Noi – Gangura)”, deasemenea a mai rămas de executat lucrările la obiectul „Reabilitarea drumului R29 Bender – Căinari – Răzeni M3, km43+908 – km 55+328 cu acces spre Mileștii Noi L546” care a fost implementat de către ADR Centru doar la etapa de proiectare, proiectul tehnic fiind efectuat pentru suma de 758,00 mii lei. Proiectul dat a fost introdus în POR 2013-2015 cu speranța de a obține mijloace financiare de la eventualii donatori pentru finalizarea lui cu succes prin atingerea indicatorilor și scopului propuse.